

Id		Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Início	Término	Predecessoras	Duração real	Início real	Término atrasado	Maio/26							01/Jun/26						
												T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S		
1			PROJETO DO CENTRO DE PESQUISA ST GEORGE	76% 47 dias		Qua 27/05/26	Qui 30/07/26		35,71 dias	Qua 27/05/26	Qui 30/07/26														
2			Reunião de kickoff	100% 0 dias		Qua 27/05/26	Qua 27/05/26		0 dias	Qua 27/05/26	Qua 27/05/26														
3			Visita em campo	100% 1 dia		Sex 29/05/26	Sex 29/05/26	2	1 dia	Sex 29/05/26	Sex 29/05/26														
4			Assinatura do contrato	100% 2 dias		Seg 01/06/26	Ter 02/06/26		2 dias	Seg 01/06/26	Ter 02/06/26														
5			Recebimento dos documentos de referência	95% 3 dias		Seg 01/06/26	Qua 03/06/26		2,85 dias	Seg 01/06/26	Qui 30/07/26														
6			Elaboração do cronograma	100% 2 dias		Qua 03/06/26	Sex 05/06/26	2;3;5	2 dias	Qua 03/06/26	Sex 05/06/26														
7			Reunião tecnica de time 138K	100% 0 dias		Sex 05/06/26	Sex 05/06/26	5;6	0 dias	Sex 05/06/26	Sex 05/06/26														
8			SPDA E ATERRAMENTO	81% 9 dias		Sex 05/06/26	Qui 18/06/26		7,3 dias	Sex 05/06/26	Qui 30/07/26														
9			Memorial de cálculo SPDA	100% 3 dias		Sex 05/06/26	Qua 10/06/26	7	3 dias	Sex 05/06/26	Qua 10/06/26														
10			Projeto de SPDA	100% 2 dias		Qua 10/06/26	Sex 12/06/26	9	2 dias	Qua 10/06/26	Sex 12/06/26														
11			Projeto de ATERRAMENTO externo	100% 1 dia		Sex 12/06/26	Seg 15/06/26	10	1 dia	Sex 12/06/26	Seg 15/06/26														
12			lista de materiais PQ (planilha de quantitativos) SPDA	20% 2 dias		Seg 15/06/26	Qua 17/06/26	10;11	0,4 dias	Seg 15/06/26	Qui 18/06/26														
13			Envio dos documentos de SPDA e aterramento	90% 1 dia		Qua 17/06/26	Qui 18/06/26	9;10;11;12	0,9 dias	Qua 17/06/26	Qui 30/07/26														
14			ILUMINAÇÃO EXTERNA	86% 18,13 dias		Sex 05/06/26	Qua 01/07/26		15,62 dias	Sex 05/06/26	Qui 30/07/26														
15			Relatorio luminotecnico - estudo	100% 3 dias		Sex 05/06/26	Qua 10/06/26	7;5	3 dias	Sex 05/06/26	Qua 10/06/26														
16			Projeto de requisitos civis	100% 2 dias		Qua 10/06/26	Sex 12/06/26	15	2 dias	Qua 10/06/26	Sex 12/06/26														
17			Planta de instalação e detalhes de iluminação externo	100% 2 dias		Sex 12/06/26	Ter 16/06/26	16	2 dias	Sex 12/06/26	Ter 16/06/26														
18			TRIFILAR	100% 2 dias		Qui 25/06/26	Sex 26/06/26	16;17;23;25;28	2 dias	Qui 25/06/26	Sex 26/06/26														
19			FDD - postes e luminarias	100% 1 dia		Qua 10/06/26	Qui 11/06/26	15	1 dia	Qua 10/06/26	Qui 11/06/26														
20			lista de materiais PQ (planilha de quantitativos) iluminação externo.	20% 2 dias		Seg 29/06/26	Ter 30/06/26	15;16;17;18;19	0,4 dias	Seg 29/06/26	Qua 01/07/26														
21			Envio dos documentos de	80% 1 dia		Qua 01/07/26	Qua 01/07/26	15;16;17;18;19;20	0,8 dias	Qua 01/07/26	Qui 30/07/26														
22			QUADROS ELETRICOS	87% 18 dias		Seg 08/06/26	Qua 01/07/26		15,66 dias	Seg 08/06/26	Qui 30/07/26														
23			Memoriais (cabos, carga, demanda, equipamentos de proteção)	100% 2 dias		Seg 08/06/26	Ter 09/06/26	5	2 dias	Seg 08/06/26	Ter 09/06/26														

Id		Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Início	Término	Predecessoras	Duração real	Início real	Término atrasado	Maio/26							01/Jun/26						
												T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S		
24			Diagrama UNIFILAR QGBT	100%	2 dias	Qua 10/06/26	Qui 11/06/26	23	2 dias	Qua 10/06/26	Qui 11/06/26														
25			Diagrama UNIFILAR dos quadros (QDF01, QDF02, QDF03 E QDF04.)	100%	3 dias	Sex 12/06/26	Ter 16/06/26	23;24	3 dias	Sex 12/06/26	Ter 16/06/26														
26			FDD - Quadros elétricos	100%	2 dias	Qua 17/06/26	Qui 18/06/26	23;24;25	2 dias	Qua 17/06/26	Qui 18/06/26														
27			Diagrama de interligação	100%	3 dias	Qua 17/06/26	Sex 19/06/26	23;24;25	3 dias	Qua 17/06/26	Sex 19/06/26														
28			Planta de instalação elétrica e detalhes - arranjo de quadros e infra estrutura.	80%	3 dias	Seg 22/06/26	Qua 24/06/26	23;27	2,4 dias	Seg 22/06/26	Seg 29/06/26														
29			Projeto de requisitos Civis	100%	2 dias	Qui 25/06/26	Sex 26/06/26	27;28	2 dias	Qui 25/06/26	Sex 26/06/26														
30			lista de materiais PQ (planilha de quantitativos)	10%	2 dias	Seg 29/06/26	Ter 30/06/26	23;24;25;26;27;28	0,2 dias	Seg 29/06/26	Qua 01/07/26														
31			Envio dos documentos de Quadros eletricos	80%	1 dia	Qua 01/07/26	Qua 01/07/26	23;24;25;26;27;28	0,8 dias	Qua 01/07/26	Qui 30/07/26														
32			POÇO ARTESIANO	64%	25,13 dias	Sex 05/06/26	Sex 10/07/26		16,15 dias	Sex 05/06/26	Qui 30/07/26														
33			Recebimento de dados da bomba.	100%	0 dias	Sex 05/06/26	Sex 05/06/26		0 dias	Sex 05/06/26	Sex 05/06/26														
34			Memorial de carga, cabos e demanda	100%	1 dia	Qui 02/07/26	Qui 02/07/26	31	1 dia	Qui 02/07/26	Qui 02/07/26														
35			Diagrama unifilar e de interligação	100%	2 dias	Sex 03/07/26	Seg 06/07/26	34	2 dias	Sex 03/07/26	Seg 06/07/26														
36			Planta de instalação e detalhes	0%	1 dia	Ter 07/07/26	Ter 07/07/26	35	0 dias	ND	Qui 09/07/26														
37			FDD - Quadro de controle	100%	1 dia	Qua 08/07/26	Qua 08/07/26	36	1 dia	Qua 08/07/26	Qua 08/07/26														
38			lista de materiais PQ (planilha de quantitativos)	0%	1 dia	Qui 09/07/26	Qui 09/07/26	34;35;36;37	0 dias	ND	Sex 10/07/26														
39			Envio de documentos do poço	50%	1 dia	Sex 10/07/26	Sex 10/07/26	38	0,5 dias	Sex 10/07/26	Qui 30/07/26														
40			ILUMINAÇÃO, TOMADAS E DADOS	43%	14 dias	Seg 13/07/26	Qui 30/07/26		6,02 dias	Seg 13/07/26	Qui 30/07/26														
41			Relatorio Luminotecnico - estudo interno	100%	3 dias	Seg 13/07/26	Qua 15/07/26	13;21;31;39	3 dias	Seg 13/07/26	Qua 15/07/26														
42			Projeto de iluminação e tomadas.	100%	3 dias	Qui 16/07/26	Seg 20/07/26	41	3 dias	Qui 16/07/26	Seg 20/07/26														

Id		Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	% concluída	Duração	Início	Término	Predecessoras	Duração real	Início real	Término atrasado	Maio/26							01/Jun/26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
43			Planta de instalação e detalhes - pontos	0%	2 dias	Ter 21/07/26	Qua 22/07/26	42	0 dias	ND	Qui 23/07/26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														