ATA DE ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

MODALIDADE: SELEÇÃO PÚBLICA Nº 19/2026
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Aquisição e instalação de uma ponte rolante, tipo apoiada – MONOBOX, atendendo ao projeto – 756 Implantação do Centro de Pesquisa em processamento mineral e hidrometalúrgico Saint George Brasil Ltda e CEFET/MG Campus Araxá.

Às **10:15 horas, do dia 26 de outubro de 2026**, nas dependências da **Fundação Cefetminas**, reuniu-se a Comissão de Seleção desta entidade para divulgação do resultado da "análise tecnica da proposta tecnica e de preços" da Seleção Pública Nº 20/2026.

Após a análise Tecnica da proposta apresentada pela empresa VINDASS SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, concluímos que a proposta apresenta compatibilidade técnica substancial com as especificações do instrumento convocatório. Entretanto, não há elementos suficientes para declarar atendimento integral, sobretudo quanto à comprovação das reações máximas por roda e à identificação e equivalência do modelo da talha elétrica.

Solicitamos esclarecimentos dos itens abaixo:

1. Compatibilidade estrutural
A proposta adota como referências o peso da ponte sem talha de 4.570 kg, o peso da talha de 387 kg e a reação máxima de 3.960 kgf por roda, mas informa que os pesos e as reações efetivos serão calculados e apresentados posteriormente. Solicita-se confirmação das reações máximas por roda e dos pesos finais, com desenho de conjunto e verificação de compatibilidade com as vigas de apoio, trilhos e caminho de rolamento.

2. Identificação da talha
O Termo de Referência identifica a talha elétrica de cabo de aço modelo TLWP 3012-24 4/1 L3 KE. A proposta indica fabricação VINDASS, sem código de modelo correspondente. Solicita-se identificação do modelo ofertado e comprovação de equivalência técnica, dimensional e funcional às especificações exigidas.

3. Inspeções e documentação
Embora a proposta preveja ensaios, certificados, rastreabilidade, ART e databook, solicita-se confirmação de atendimento integral aos critérios de inspeção de soldas, pintura, qualificação de profissionais e calibração de instrumentos estabelecidos no Termo de Referência, com os respectivos registros no recebimento.

4. Interfaces de instalação
A proposta exclui o fornecimento do caminho de rolamento, trilhos, obras civis, reforços estruturais e alimentação elétrica externa até o barramento, além de atribuir o descarregamento à Saint George Brasil. A exclusão do caminho de rolamento e a atribuição do descarregamento constam do edital. Recomenda-se

formalizar a delimitação das demais interfaces, especialmente alimentação elétrica e condições estruturais, antes da instalação.

5. Prazo e garantia
A proposta prevê prazo de 140 dias corridos para fornecimento e instalação e garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento instalado. Recomenda-se compatibilizar o cronograma com a vigência contratual e confirmar a cobertura da garantia dos componentes.

A Comissão estabelece o prazo até o dia 28 de outubro de 2026 para o envio dos esclarecimentos solicitados.

Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada pelos presentes.

Comissão de Seleção

Angela Maria de Oliveira Vargas _____

Caroliny Regina da Silva Gonzaga _____

Ana Carolina Lopes Brasil Araújo _____